

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

**PHỤ LỤC II:**  
**NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHUYỂN**  
**NGUỒN 2020 SANG 2021 THỰC HIỆN SAU ĐIỀU CHỈNH (ĐỢT 2)**  
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của HĐND thành phố)

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh (đợt 2)	Tiến độ thực hiện
1	2	3	4	5
	<b>KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021</b>		<b>1,552.132</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG</b>		<b>635.775</b>	
<b>I.1</b>	<b>Thực hiện dự án</b>		<b>235.775</b>	
	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		<b>235.775</b>	
1	Nâng cấp sửa chữa trường TH Kim Đồng (chuẩn QG 2018)	Ban QLDA	46.516	Lập BC qtoán
2	Trường Tiểu học Phan Chu Trinh	Ban QLDA	31.284	Đang thi công đạt 59%
3	Xây dựng trụ sở Ban CHQS phường Phú Bình	Ban QLDA	6.151	Lập BC qtoán
4	Xây dựng trụ sở BCHQS xã Bảo Quang	Ban QLDA	0.835	Lập BC qtoán
5	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Hàng Gòn	Ban QLDA	150.700	Lập BC qtoán
6	Nhà văn hóa ấp Cây Đa, xã Bình Lộc	Ban QLDA	0.289	Lập BC qtoán
<b>I.2</b>	<b>Công trình chuẩn bị đầu tư</b>		<b>400.000</b>	
1	Xây dựng trường Tiểu học Lê Văn Tám	Ban QLDA	100.000	Đang trình thẩm định BCNCKT
2	Sửa chữa trường MN Ánh Dương (phân hiệu TH Bảo Vinh)	Ban QLDA	100.000	Đã duyệt CTĐT, đang lập HS BCKTKT
3	Sửa chữa trường MN Hoa Sen, phường Bàu Sen	Ban QLDA	100.000	Đã duyệt CTĐT, đang lập HS BCNCKT
4	Nâng cấp, sửa chữa Ban Chỉ huy quân sự thành phố (Hạng mục sửa chữa công, tường rào; xây mới 03 phòng chức năng)	Ban QLDA	100.000	Lập hồ sơ BCKTKT
<b>II</b>	<b>NGUỒN XỔ SỔ KIẾN THIẾT</b>		<b>398.436</b>	
	<b>Thực hiện dự án</b>		<b>398.436</b>	
	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		<b>398.436</b>	
1	Trường Mầm non 19/5	Ban QLDA	0.915	Hoàn thành, chờ nghiệm thu. Xử lý 01 hộ lấn chiếm khu đất phía sau
2	Trường tiểu học Hòa Bình	Ban QLDA	190.724	Đang thi công, tiến độ đạt 95%.
3	Trường Mầm non Hoa Hồng (chuẩn QG 2018)	Ban QLDA	206.797	Đang thi công
<b>III</b>	<b>NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT</b>		<b>102.456</b>	
	<b>Thực hiện dự án</b>		<b>102.456</b>	
	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		<b>102.456</b>	
1	Cải tạo nâng cấp tuyến đường Hùng Vương (vốn ngân sách tỉnh 50%+ vốn ngân sách thị xã 50%)	Ban QLDA	6.027	Đang thi công
2	Xây dựng Khu tái định cư xã Bảo Vinh (giai đoạn 2)	Ban QLDA	96.429	Đã phê duyệt quyết toán
<b>IV</b>	<b>NGUỒN KẾT DƯ XDCB</b>		<b>197.186</b>	
<b>IV.1</b>	<b>NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG</b>		<b>151.854</b>	

	<b>Thực hiện dự án</b>		<b>151.854</b>	
<b>a</b>	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		<b>150.817</b>	
1	Xây mới trụ sở làm việc và hội trường UBND xã Bình Lộc	Ban QLDA	143.568	Đang thi công
2	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (chuẩn QG 2018)	Ban QLDA	7.249	Trình thẩm định phê duyệt quyết toán
<b>b</b>	<b>Bố trí vốn thanh toán công trình sau thẩm tra phê duyệt quyết toán</b>		<b>1.037</b>	
1	Xây dựng trụ sở Công an xã Bảo Vinh	Ban QLDA	0.705	Đã phê duyệt quyết toán
2	Nhà văn hóa ấp 4, xã Bình Lộc	Ban QLDA	0.332	Đã phê duyệt quyết toán
<b>IV.2</b>	<b>NGUỒN XỐ SỐ KIẾN THIẾT</b>		<b>45.332</b>	
	<b>Thực hiện dự án</b>		<b>45.332</b>	
<b>a</b>	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		<b>3.549</b>	
1	Sửa chữa trường THCS Xuân Lập	Ban QLDA	3.549	Đang thi công
<b>b</b>	<b>Bố trí vốn thanh toán công trình sau thẩm tra phê duyệt quyết toán</b>		<b>41.783</b>	
1	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Bảo Quang	Ban QLDA	41.783	Đã quyết toán
<b>V</b>	<b>NGUỒN KHEN THƯỞNG NÔNG THÔN MỚI</b>		<b>218.279</b>	
	<b>Thực hiện dự án</b>		<b>218.279</b>	
	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		<b>218.279</b>	
1	Sửa chữa, dặm vá một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố	Phòng QLĐT	69.160	Lập BC toán
2	Chỉnh trang các công trình công cộng trên địa bàn thành phố	Phòng QLĐT	149.119	Lập BC toán